

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 50

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR14140300388843	Rep De Fisuras En Muros Y Reforzamiento De Estruct.Impermeabilización De 3 Aulas Y Rehab. Gral.De Red Eléct. Int. Y Exterior En El Jardín De Niños Sixta Torres Contreras De Col. Tlaltizapán De Pacheco	24-ZU-0443-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica
MOR14140400450190	Cancha De Usos Múltiples San Rafael Zaragoza	24-ZR-00992-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR14150300577921	Techumbre A Base De Lonario En Plaza De La Asuncion Temimilcingo, Tlaltizapan	24-ZR-0999-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Temimilcingo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 50

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR15150300578573	Cancha De Usos Múltiples Area De Ejercicio Y Juegos Infantiles En San Marcos, Tlaltizapan	24-ZU-0159-2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR15150400613300	Construcción De Barda Perimetral Y Módulo De Baños, En La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas, Perteneciente Al Municipio De Tlaltizapan, Morelos	DOP/CONTIG-ECO-INV/005/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas
MOR16160100633662	Pavimentación Con Concreto En La Calle Camino Viejo Colonia El Mirador, En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, En El Estado De Morelos	1045	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
MOR16160100633775	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Prudencio Casals Rodríguez, En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, En El Estado De Morelos	968	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
MOR16160100634216	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Abasolo, Colonia Alejandra, Tlaltizapán De Zapata, Morelos	347	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
MOR16160200674911	Construcción De Techumbre Metálica En La Cancha De Usos Múltiples Del Parque De La Comunidad De Santa Rosa 30	2576678	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
MOR16160200693406	Cursos De Contabilidad Electronica - 175245	175245	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160200693407	Construccion De Comedores Comunitarios En La Comunidad De Ticuman Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 189395	189395	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160200698842	Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Morelos Y Simbolos Patrios Taltizapan De Zapata - 187962	187962	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160200698843	Rehabilitacion De Bordo Con Cubierta De Concreto En Camino Pueblo Nuevo Acamilpa - 184675	184675	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Acamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 50

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR16160200698845	Ampliacion Y Modernizacion De Red Electrica En Avenida Ferrocarril De La Localidad De Ticuman Del Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 188624	188624	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160200709782	Rehabilitacion De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Ticuman - 189112	189112	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160200715126	Ampliacion De Agua Potable En La Calle Camino Viejo A Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 182738	182738	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160200720475	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Colonia Otilio Montaño De Tlaltizapan De Zapata - 186982	186982	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300738840	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitariso En El Cobaem 06 De Tlaltizapán	24-ZU-0733-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
MOR16160300739208	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora "El Salto"	2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
MOR16160300781448	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Palo Prieto - 347369	347369	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Colonia Palo Prieto (Chipitongo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781805	Introduccion De Drenaje Sanitario En Segunda Privada De Morelos Colonia El Topil - 352500	352500	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781806	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos De Tlaltizapan De Zapata - 347485	347485	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781807	Introduccion De Red De Agua Potable En Segunda Privada De Morelos Colonia Topil - 352957	352957	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 50

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR16160300781809	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 337936	337936	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781810	Construccion De Muro De Contencion Y Rehabilitacion De Carretera Acamilpa Temimilcingo - 347319	347319	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Acamilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781811	Construccion De Drenaje Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Bonifacio Garcia - 347427	347427	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Bonifacio Garcia (Colonia Alejandra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781812	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Abasolo Colonia Bonifacio Garcia - 347643	347643	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Bonifacio Garcia (Colonia Alejandra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781813	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco De Mayo De La Comunidad De Santa Rosa Treinta - 347548	347548	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781814	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De La Calle Sin Nombre Y Emiliano Zapata Del Barrio San Lucas - 347065	347065	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781815	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Mexico Santa Rosa Treinta - 347765	347765	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781817	Ampliacion De Red Electrica En Calle Mexico E Independencia Comunidad De Santa Rosa Treinta - 348494	348494	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781818	Ampliacion De Red Electrica En Calle Privada Allende Colonia Santa Rosa Treinta - 349071	349071	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300781819	Ampliacion De Red Electrica En Calle Francisco Villa - 349705	349705	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 50

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR16160400831302	Terminación De La Línea De Conducción Del Manantial Chihuahuita.	2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
MOR16160400816218	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Libertadores Sn Col. Ticumán Municipio De Tlaltizapan	24-ZR-0525-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda
MOR16160400831210	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem En La Secundaria Lazaro Cardenas, Munipio De Tlaltizapan, Estado De Morelos	MTZ/05/16/SUB-FFINV/R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
MOR16160400831212	Electrificacion Amp. Huatecalco, Perteneciente Al Municipio De Tlaltizapan, Morelos	MTZ/06/16/SUB-FFINV/R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
MOR17170200865711	Ampliacion De Red Agua Potable En Calle Aztlan - 60516	60516	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200865712	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Temilpa Nuevo - 60536	60536	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Temilpa Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200865713	Construcción De Techumbre Metálica En Primaria Plan De Ayala De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 60445	60445	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200865714	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Colonia La Matanza - 60477	60477	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200865715	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo De La Comunidad De Santa Rosa Treinta Segunda Etapa - 60468	60468	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200886012	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tlaltizapan De Zapata, Colonia Centro	2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 50

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR17170200892978	Construcción De Techumbre En Explanada De Jardín De Niños Teocalli, Col. Cuauhtemoc, Tlaltizapan De Zapata, Morelos	MTZ/06/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
MOR17170200892993	Pavimentación De Vías De Comunicación En La Comunidad De Santa Rosa 30	MTZ/07/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
MOR17170200893001	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle General Gonzalo Aldape, Col Otilio Montaño, En El Municipio De Tlaltizapan De Zapata, En El Estado De Morelos	MTZ/04/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
MOR17170200893016	Construcción De Techumbre En Área Cívica De Escuela Primaria Rural Francisco I Madero Col. Pueblo Nuevo, Tlaltizapan , Morelos	MTZ/03/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
MOR17170200893026	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cristobal Dominguez Col. Otilio Montaño Tlaltizapan De Zapata, Morelos	MTZ/05/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
MOR17170200895207	Rehabilitación En Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Tlaltizapán	pend. fam básico 2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica



Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665	\$546,665
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$660,000	\$660,000	\$600,000	\$636,800
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$764,467	\$759,086	\$759,086	\$759,086


					Avance Financiero				
Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665	\$546,665
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000
	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,515,460	\$1,515,460	\$1,515,460
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución					
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$521,298	\$521,298	\$521,298
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,898,342	\$2,898,342	\$2,898,342



					Avance Financiero				
Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665	\$546,665
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$410,444	\$410,444	\$410,444	\$410,444
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$97,388	\$97,388	\$97,388	\$97,388
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$202,520	\$202,520	\$202,520
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$241,878	\$241,878	\$241,878	\$236,077
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$202,317	\$202,317	\$202,317	\$202,317
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,113	\$350,113	\$350,113	\$350,113
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$134,627	\$134,627	\$134,627	\$134,627

					Avance Financiero				
Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665	\$546,665
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$84,986	\$84,986	\$84,986
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$961,667	\$961,667	\$961,667	\$961,667
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$96,683	\$96,683	\$96,683	\$96,683
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,367	\$215,367	\$215,367	\$215,367
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$764,363	\$764,363	\$764,363	\$764,363
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$663,437	\$663,437	\$663,437	\$663,437
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,771	\$714,711	\$714,711	\$714,711
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000

					Avance Financiero				
Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665	\$546,665
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880
15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173
23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547
23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$221,048	\$221,048	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,631,593	\$1,631,593	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Educación	En Ejecución	2017		\$2,307,169	\$2,307,169	\$2,307,169
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$359,276	\$359,276	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$408,731	\$408,731	\$0
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,429,644	\$3,292,470	\$3,292,470	\$3,292,470



					Avance Financ				
Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665	\$546,665
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$864,467	\$864,467	\$864,467	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,360,693	\$4,360,693	\$4,360,693	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,484,416	\$2,484,416	\$2,484,416	\$0
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,231,718	\$2,231,718	\$2,231,718	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$0

ero					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu.	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$636,800	\$636,800	\$636,800	96.48	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$898,852	\$898,852	\$898,852	99.87	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: (reintegro de economía por \$1,722.38 DGOE/702/2015) / Física: / Registro:
\$759,086	\$759,086	\$759,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: Cancelación de Saldos por \$5,381.32 SSIO/0402/2016 de fecha 01/09/2016 SH/1659-2/2016 08/09/2016 / Física: / Registro:

Enero					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$2,787,400	\$2,787,400	\$2,787,400	99.55	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$2,442,250	\$2,437,610	\$2,437,610	99.81	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION
\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,515,460	\$1,515,460	\$1,515,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
			0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$521,298	\$521,298	\$521,298	100.00	\$0	Otros	344	100.00	100.00	Financiera: / Física: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,898,342	\$2,898,342	\$2,898,342	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADAS / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SE SOLICITA SU VALIDACION - OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Ejercicio					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$410,444	\$410,444	\$410,444	100.00	\$0	Otros	560	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$97,388	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	320	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$202,520	\$202,520	\$202,520	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION
\$236,077	\$236,077	\$236,077	97.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO
\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$202,317	\$202,317	\$202,317	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$350,113	\$350,113	\$350,113	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$134,627	\$134,627	\$134,627	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION

Proyecto					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$84,986	\$84,986	\$84,986	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: mantenimiento de vehiculos concluido para su validacion
\$1,908,200	\$1,908,200	\$1,908,200	100.00	\$0	Metros lineales	1,095	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$961,667	\$961,667	\$961,667	100.00	\$0	Otros	640	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$96,683	\$96,683	\$96,683	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$215,367	\$215,367	\$215,367	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,654,326	\$1,654,326	\$1,654,326	100.00	\$0	Otros	558	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: M OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$764,363	\$764,363	\$764,363	100.00	\$0	Metros lineales	650	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$663,437	\$663,437	\$663,437	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$714,711	\$714,711	\$714,711	100.00	\$0	Otros	210	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION
\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	\$0	Otros	252	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: ML OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA SU VALIDACION



Enero					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: (CANCELACIÓN ECONOMIA \$426.97 OFICIO DGOP/480/2017) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$535,064	\$535,064	\$535,064	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 22 POSTES Y 5 TRANSFORMADORES OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,307,169	\$2,307,169	\$2,307,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ero					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu.	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.