

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 33

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR14140300388843	Rep De Fisuras En Muros Y Reforzamiento De Estruct.Impermeabilización De 3 Aulas Y Rehab. Gral.De Red Eléct. Int. Y Exterior En El Jardín De Niños Sixta Torres Contreras De Col. Tlaltizapán De Pacheco	24-ZU-0443-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica
MOR14140400450190	Cancha De Usos Múltiples San Rafael Zaragoza	24-ZR-00992-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR14150300577921	Techumbre A Base De Lonario En Plaza De La Asuncion Temimilcingo, Tlaltizapan	24-ZR-0999-2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Temimilcingo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR15150300578573	Cancha De Usos Múltiples Area De Ejercicio Y Juegos Infantiles En San Marcos, Tlaltizapan	24-ZU-0159-2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR15150400613300	Construcción De Barda Perimetral Y Módulo De Baños, En La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas, Perteneciente Al Municipio De Tlaltizapan, Morelos	DOP/CONTIG-ECO-INV/005/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas
MOR16160100633662	Pavimentación Con Concreto En La Calle Camino Viejo Colonia El Mirador, En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, En El Estado De Morelos	1045	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
MOR16160100633775	Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Prudencio Casals Rodríguez, En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, En El Estado De Morelos	968	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 33

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR16160100634216	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Abasolo, Colonia Alejandra, Tlaltizapán De Zapata, Morelos	347	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
MOR16160200674911	Construcción De Techumbre Metálica En La Cancha De Usos Múltiples Del Parque De La Comunidad De Santa Rosa 30	2576678	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
MOR16160200693406	Cursos De Contabilidad Electronica - 175245	175245	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160200709782	Rehabilitacion De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Ticuman - 189112	189112	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR16160300738840	Rehabilitación De Instalaciones De Servicios Sanitariso En El Cobaem 06 De Tlaltizapán	24-ZU-0733-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
MOR16160300739208	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora "El Salto"	2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
MOR16160400813102	Terminación De La Línea De Conducción Del Manantial Chihuahuita.	2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
MOR16160400816218	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Libertadores Sn Col. Ticumán Municipio De Tlaltizapan	24-ZR-0525-2016	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda
MOR16160400831210	Construccion De Techumbre Tipo Ineiem En La Secundaria Lazaro Cardenas, Municipio De Tlaltizapan, Estado De Morelos	MTZ/05/16/SUB-FFINV/R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero
MOR16160400831212	Electrificacion Amp. Huatecalco, Perteneciente Al Municipio De Tlaltizapan, Morelos	MTZ/06/16/SUB-FFINV/R23	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 33

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR16170300966936	Construcción De Modulo De Afiliación Y Operación En Unidades Medicas De Primer Nivel De Atención, En El Centro De Salud Tlaltizapan Municipio De Tlaltizapan	1-1605-O-2817-3421	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular
MOR17170200865711	Ampliación De Red Agua Potable En Calle Aztlan - 60516	60516	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200865712	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Temilpa Nuevo - 60536	60536	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Temilpa Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200865714	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Colonia La Matanza - 60477	60477	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200865715	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo De La Comunidad De Santa Rosa Treinta Segunda Etapa - 60468	60468	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170200886012	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tlaltizapan De Zapata, Colonia Centro	2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
MOR17170200892978	Construcción De Techumbre En Explanada De Jardín De Niños Teocalli, Col. Cuauhtemoc, Tlaltizapan De Zapata, Morelos	MTZ/06/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal
MOR17170200892993	Pavimentación De Vías De Comunicación En La Comunidad De Santa Rosa 30	MTZ/07/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
MOR17170200893001	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle General Gonzalo Aldape, Col Otilio Montaño, En El Municipio De Tlaltizapan De Zapata, En El Estado De Morelos	MTZ/04/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
MOR17170200893016	Construcción De Techumbre En Área Cívica De Escuela Primaria Rural Francisco I Madero Col. Pueblo Nuevo, Tlaltizapan , Morelos	MTZ/03/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 33

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
MOR13150100479160	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria General José Rodríguez De San Pablo Hidalgo, Tlaltizapán	24-ZU-0940-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Pablo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF
MOR17170200893026	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cristobal Dominguez Col. Otilio Montaño Tlaltizapan De Zapata, Morelos	MTZ/05/R23/17	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional
MOR17170200895207	Rehabilitación En Primaria Gral. Emiliano Zapata En El Municipio De Tlaltizapán	24-ZU-0387-2017	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica
MOR17170300931908	Ampliación De Red Eléctrica Media Y Baja Tensión En Calle Alvaro Obregon - 114483 114483	114483	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huatecalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170300931909	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Independencia - 151624	151624	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
MOR17170300931910	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco De Mayo Segunda Etapa - 114518	114518	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Santa Rosa Treinta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$660,000	\$660,000	\$660,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$764,467	\$759,086	\$759,086
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000
23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250
23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000
23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742

Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,515,460	\$1,515,460
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$97,388	\$97,388	\$97,388
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$241,878	\$241,878	\$241,878
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,018	\$1,456,018	\$1,456,018
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880
	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,783,547	\$1,783,547	\$1,783,547
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462

Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665
12-Salud		REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016	\$132,005	\$132,005	\$132,005
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$221,048	\$221,048	\$0
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,631,593	\$1,631,593	\$1,631,593
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,276	\$359,276	\$359,276
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$408,731	\$408,731	\$408,731
16-Medio Ambiente y Recursos Naturales		COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,429,644	\$3,292,470	\$3,292,470
23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$864,467	\$864,467	\$864,467
23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,360,693	\$4,360,693	\$4,360,693
23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,630,827	\$1,630,827	\$1,630,827
23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$2,484,416	\$2,484,416	\$2,484,416

Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2013	\$560,803	\$546,665	\$546,665
	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,231,718	\$2,231,718	\$2,231,718
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$98,000	\$98,000	\$98,000
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,261,238	\$1,261,238	\$1,261,238
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$359,979	\$359,979	\$359,979
Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$404,758	\$404,758	\$404,758



Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$636,800	\$636,800	\$636,800	\$636,800	96.48	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$900,000	\$898,852	\$898,852	\$898,852	99.87	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$759,086	\$759,086	\$759,086	\$759,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,800,000	\$2,787,400	\$2,787,400	\$2,787,400	99.55	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,437,610	\$2,437,610	99.81	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742	\$2,666,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367	\$2,099,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,515,460	\$1,515,460	\$1,515,460	\$1,515,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$97,388	\$97,388	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	320	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$236,077	\$236,077	\$236,077	\$236,077	97.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, LA ECONOMÍA SE APLICARÁ EN OTRO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	\$1,456,018	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	\$2,769,880	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,783,547	\$535,064	\$535,064	\$535,064	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	\$1,507,462	100.00	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 22 POSTES Y 5 TRANSFORMADORES - OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$132,005	\$132,005	\$132,005	\$132,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39,857	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra fue cancelada de la MIDS se elimino de la planeacion ya no se realizara, pero todavia se ve reflejada en el PASH Asimismo se solicita su validacion
\$1,631,593	\$1,631,593	\$489,478	\$489,478	30.00	\$0	Otros	700	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.- SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$359,276	\$359,276	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE CANCELADA SE ELIMINO DE LA PLANEACION DE LAS MIDS , YA NO SE REALIZARA ESTA OBRA PERO TODAVIA APARECIO ESTE TRIMESTRE EN EL PASH. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$3,292,470	\$269,929	\$269,929	\$269,929	8.20	\$0	Otros	0	0.00	8.20	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$864,467	\$259,340	\$259,340	\$259,340	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$4,360,693	\$1,303,369	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,630,827	\$489,248	\$489,248	\$489,248	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
\$2,484,416	\$745,325	\$745,325	\$745,325	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$546,665	\$546,665	\$546,665	\$546,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
\$2,231,718	\$669,515	\$669,515	\$669,515	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION
\$96,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,261,238	\$1,261,238	\$1,261,238	\$1,261,238	100.00	\$0	Otros	800	0.00	90.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SE SOLICITA SUVALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$404,758	\$121,427	\$121,427	\$121,427	30.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION